


## FASE 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE LOGISTICA ED APPRESTAMENTI

- ← ← percorso veicolare di accesso al cantiere
- REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI DI CANTIERE
- varchi di entrata al cantiere + segnaletica e cartellonistica
- ALLESTIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI per gli OPERAI
- servizi utili alla logistica del cantiere c/o chiesa
- energia elettrica
- acqua
- A1** SPOGLIATOI e MENSA
- A2** BAGNI
- A3** Docce




- FASE 1** ← ← percorso veicolare di accesso al cantiere
- recinzioni e allestimento cantiere
  - accesso al cantiere e ai servizi operai

## FASE 2 ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO METALLICO prospetto SUD-EST


- BONIFICA AMIANTO
- DEMOLIZIONE RIMOZIONE E SMONTAGGI
- CONOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI
- SMONTAGGIO COPERTURA
- DEMOLIZIONI e TRASPORTO A RIFIUTO
- DUE SQUADRE**
- ESTERNO TORRE**
- INTERNO TORRE**
- RIMOZIONE DI MANTI DI COPERTURA
- Rimozione di scossaline e canali di gronda (fase)
- Rimozione di impianti elettrici

Il comparto urbano in cui è inserita la torre e gli edifici in stato di abbandono (A e B) che poggiano sulla torre



Torre ed edifici A e B dal lato est

Torre ed edifici A e B dal lato ovest: largh media accesso lato ovest cm 0.80: impalcatura con tavolato



### ALLESTIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI per gli OPERAI

- servizi utili alla logistica del cantiere c/o chiesa
- energia elettrica
- acqua
- A1** SPOGLIATOI e MENSA
- A2** BAGNI
- A3** Docce

- RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE**
- Realizzazione della recinzione e degli accessi
  - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
  - Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
  - Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

### DUE SQUADRE


**ESTERNO TORRE**      **INTERNO TORRE**

- OPERE EDILI**
- Intonaci
  - Massetti e sottofondi
  - Pavimentazioni interne (fase)

- SMOBILIZZO DEL CANTIERE**
- Pulizia generale dell'area di cantiere
  - Smobilizzo del cantiere (fase)
  - Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

- IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI**
- Impianti d'illuminazione (fase)
  - Installazione di corpi illuminanti (sottofase)
  - Impianti elettrici (fase)
  - Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
  - Controllo su impianto di messa a terra (sottofase)
- OPERE EDILI INTERNE**
- Intonaci e pitturazioni interne
  - Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)
  - Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)
  - Massetti e sottofondi (fase)
  - Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)
  - Montaggio di telai con rete anticracking

## FASE 3 OPERE in c.c.a.; CONSOLIDAMENTI; OPERE di finitura ESTERNE ed INTERNE; IMPIANTI.



- Porzione di edificio ammortato al primo ordine della torre e oggetto di intervento
- Edificio ammortato al secondo ordine della torre e oggetto di intervento
- edificio B: Edificio di proprietà Comunale attualmente in fase di recupero;
- edificio C: Edificio di proprietà privata non soggetto ad intervento

- IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE**
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
  - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
  - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
  - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (fase)

- DUE SQUADRE**
- ESTERNO TORRE**
- DEMOLIZIONI
  - Consolidamento strutture di Murature (fase)
  - Realizzazione di cordoli mattoni+fibre
  - Coperture in legno lamellare
  - OPERE EDILI IN COPERTURA
  - Impermeabilizzazioni
  - Impermeabilizzazione di coperture
  - Isolamenti termici con applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su copertura inclinata
  - Manti di copertura
  - Posa di manto di copertura in tegole
  - Opere di lattoneria
  - Montaggio di scossaline e canali di gronda
  - Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
  - Sistemi anticaduta
  - Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno
- INTERNO TORRE**
- DEMOLIZIONI
  - fondazione (sottofase)
  - Consolidamento di muratura

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ARCIDIOCESI di Sant'ANGELO del LOMBARDO CONZA NUSCO BISACCIA

MINISTERO DELLA CULTURA

**Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Componente 3 -CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)"

Linea d'azione n. 1; Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili."

Codice Unico Progetto (CUP) F86J22000080006      Codice Identificativo Gara (CIG) A007FD3CAF

Lavori di: **Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla CHIESA di San Martino in CAIRANO (Av)**

Committente: ARCIDIOCESI di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

R.u.P.: Mons. Tarcisio Luigi GAMBALONGA

Progetto **ESECUTIVO**

sigla **ELAB.** elaborato:

**C 10**      **LAYOUT di CANTIERE**

data: dic. 2024      Documento contenente le indicazioni per allestire il cantiere e per le disposizioni logistiche di accantieramento con sequenza lavori

rev. n.      Da **CONFERMARE: 1)** a cantiere avviato; Da **AGGIORNARE: 2)** durante le varie fasi di lavorazione

Progettista: dott. Arch. Lucrezia V. RICCIARDI

LUCREZIA RICCIARDI architetto

Via della Repubblica 176 84047 Caserta/Pescara SA      Via M. Pappano, 20 84029 S. Angelo dei Lombardi (SA)